TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Số: 1521/QĐ-EVNNPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII ĐC);

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/05/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT về ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng Thành viên cho Tổng Giám đốc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của EVNNPT về ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2022 và Quyết định điều

chỉnh số 91/QĐ-EVNNPT ngày 14/01/2026 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình TBA 220kV Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Hồ sơ Tổng mức đầu tư điều chỉnh và Hồ sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng) công trình Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) lập và hiệu chỉnh tháng 09/2026;

Căn cứ văn bản số 84/2026/TT-VTG ngày 22/9/2026 của Công ty Cổ phần VINTEG về việc Thẩm tra hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư công trình Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 66/2026/TT-VTG ngày 12/8/2026 và văn bản số 85/2026/TT-VTG ngày 24/09/2026 của Công ty Cổ phần VINTEG về việc báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (TKKT-DTXD) công trình Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Tờ trình số 6825/TTr-SPMB ngày 17/08/2026 và Tờ trình số 8102/TTr-SPMB ngày 27/09/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) về việc thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Công trình Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam kèm hồ sơ dự án do PECC3 lập.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tại Văn bản số 2190/ĐTXD ngày 15/10/2026 và của SPMB tại Văn bản số 8102/TTr-SPMB ngày 27/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Hàm Thuận Nam với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Giải pháp thiết kế cơ sở:

- Điều chỉnh thiết kế nhà chức năng.

Lý do: Thực hiện theo Văn bản số 6867/EVNNPT-KTAT+ĐTXD ngày 15/12/2025 của EVNNPT về một số nội dung thiết kế phần xây dựng trạm biến áp.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng: 549.797.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Trong đó: Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Tổng cộng
1	Chi phí đền bù	49.562.000.000
2	Chi phí xây dựng	163.460.000.000
3	Chi phí thiết bị	239.237.000.000
4	Chi phí quản lý dự án	5.443.000.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	15.142.000.000
6	Chi phí khác	16.765.000.000

7	Chi phí dự phòng	60.188.000.000

Lý do:

Tổng mức điều chỉnh thay đổi so với TMĐT đã được phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh số 91/QĐ-EVNNPT ngày 14/01/2026 của EVNNPT.

a. Chi phí đền bù: Cập nhật chi phí bồi thường theo Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND ngày 05/05/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

b. Chi phí xây dựng:

- Cập nhật thay đổi do điều chỉnh giải pháp thiết kế cơ sở.
- Cập nhật đơn giá nhân công và giá vật liệu xây dựng theo các quy định mới nhất.

c. Chi phí thiết bị:

- Cập nhật giá trị hợp đồng tương tự mới nhất.
- Cập nhật giá nhiên liệu, năng lượng và tỉ giá.

d. Chi phí quản lý dự án: Điều chỉnh theo giá trị xây dựng, thiết bị.

e. Chi phí Tư vấn: Cập nhật theo các hợp đồng tư vấn.

f. Chi phí khác: Cập nhật chi phí lãi vay, thời gian vay vốn, phân bổ vốn các mốc giải ngân theo tiến độ dự án.

g. Chi phí dự phòng: Cập nhật biến động theo các thành phần chi phí trên.

h. Cập nhật các Nghị định/Thông tư có hiệu lực ban hành kể từ ngày 01/07/2026 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Tiến độ thực hiện Dự án: Dự kiến hoàn thành năm 2027.

Lý do: Phù hợp với nhu cầu phụ tải thực tế và tính khả thi trong thực hiện đầu tư.

4. Các nội dung khác không thay đổi so với Quyết định số 1083/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2022 và Quyết định điều chỉnh số 91/QĐ-EVNNPT ngày 14/01/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao SPMB:

+ Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án theo Quyết định và gửi hồ sơ sau hoàn thiện (hồ sơ điện tử) có xác nhận của Tư vấn thẩm tra đến EVNNPT.

+ Phối hợp với các đơn vị trực thuộc EVNNPT rà soát VTTB tồn kho có thể điều động, sử dụng cho dự án trong các bước tiếp theo.

+ Triển khai các bước tiếp theo của dự án theo phân cấp và Quy định hiện hành.

- Các đơn vị trực thuộc EVNNPT có trách nhiệm rà soát vật tư thiết bị tồn kho của đơn vị có thể sử dụng cho dự án, kiểm tra, đánh giá chất lượng, tổ hợp, đóng gói và bàn giao cho SPMB. Chi phí thực hiện được hạch toán vào dự án. Để tối ưu hiệu quả đầu tư, các đơn vị thực hiện các thủ tục điều động theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu làm cơ sở để giảm trừ khối lượng cần mua sắm khi phê duyệt dự toán gói thầu.

- Đối với VTTB dự phòng điều động cho dự án có hoàn trả, yêu cầu SPMB cần xác định số lượng và thông số VTTB đã được điều động, để mua sắm hoàn trả đáp ứng đúng thông số đã được điều động cho dự án (trong trường hợp VTTB dự phòng điều động có thông số cao hơn thông số dự án đầu tư được phê duyệt).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam và các đơn vị liên quan của EVNNPT, căn cứ chức năng thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐTV (để báo cáo);
- Ban TGĐ;
- Các Ban: KH, QLĐT, KHCN, KTAT, TCKT;
- SPMB;
- VINTEG, PECC5;
- Lưu: VT, ĐTXD.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Xuân Khôi

1NPT\LYTRITHUC(Lý Trí Thức) 02/11/2026 13:28