BỘ Y TẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Số: 233 /QĐ-BCNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/02/2025 của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng

Bộ Y tế về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 4986/QĐ-BYT ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 5312/QĐ-BYT ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt lại cơ cấu tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BYT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định 4061/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 của Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Văn bản số 5942/BYT-KH-TC ngày 05/9/2025 của Bộ Y tế về việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với một số thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BCNYT ngày 29/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán 16 thiết bị y tế đấu thầu rộng rãi thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Công văn số 5433/VĐ-VTTBYT ngày 14/8/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc báo cáo đề xuất điều chỉnh danh mục thiết bị y tế cho Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-BYT ngày 26/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị y tế của Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Báo cáo rà soát danh mục thiết bị y tế dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức của Tổ thiết bị y tế - Ban Quản lý dự án công trình y tế ngày 18/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-BCNYT Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cấu hình tính năng kỹ thuật 79/131 thiết bị y tế Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BCNYT ngày 21/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán 89/131 thiết bị y tế điều chỉnh, bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Xét Tờ trình số 105/TTr-HS ngày 27/10/2026 của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS Group về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/10/2026 của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

Xét phiếu trình của Tổ thiết bị y tế và Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Trưởng phòng Quản lý dự án và dịch vụ tư vấn, Trưởng phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Hoàng Cương

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đức Luận (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục HTTB (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Tuấn Anh (để chỉ đạo t/h);
- PGĐ Tạ Quang Thiện (để chỉ đạo t/h);
- Các phòng QLDA, HCTC, KHTH KTDT, TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, KHTH.

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 NĂM 2026
Dự án: Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

(Kèm theo Quyết định số: 233/QĐ-BCNYT, ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án công trình y tế)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT24/2026 /VĐ2: Mua sắm Bàn mổ sọ não	Mua sắm Bàn mổ sọ não	2.270.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2		MSTT25/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ đặt nội khí quản người lớn	Mua sắm Bộ đặt nội khí quản người lớn	114.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3		MSTT26/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl,	Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl,	113.700.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	200µl, 20µl, 10µl)	200µl, 20µl, 10µl)		Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác							
4		MSTT27/2026 /VĐ2: Mua sắm Cân phân tích	Mua sắm Cân phân tích	140.400.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5		MSTT28/2026 /VĐ2: Mua sắm Dao mổ điện cao tần ≥ 300W	Mua sắm Dao mổ điện cao tần ≥ 300W	412.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
6		MSTT29/2026 /VĐ2: Mua sắm Dao mổ điện cao tần lưỡng cực chuyên dụng cho phẫu thuật thần kinh, sọ não	Mua sắm Dao mổ điện cao tần lưỡng cực chuyên dụng cho phẫu thuật thần kinh, sọ não	779.529.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
7	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT30/2026/VĐ2: Mua sắm Dao mổ điện có chức năng hàn mạch	Mua sắm Dao mổ điện có chức năng hàn mạch	2.400.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
8		MSTT31/2026/VĐ2: Mua sắm Đèn chiếu vàng da sơ sinh	Mua sắm Đèn chiếu vàng da sơ sinh	68.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
9		MSTT32/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống định vị trong phẫu thuật thần kinh sọ não	Mua sắm Hệ thống định vị trong phẫu thuật thần kinh sọ não	5.695.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
10		MSTT33/2026/VĐ2: Mua sắm Kính hiển vi quang học 2 mắt	Mua sắm Kính hiển vi quang học 2 mắt	455.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
11	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT34/2026/VĐ2: Mua sắm Máy đo pH để bàn	Mua sắm Máy đo pH để bàn	69.120.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
12		MSTT35/2026/VĐ2: Mua sắm Máy khuấy từ gia nhiệt	Mua sắm Máy khuấy từ gia nhiệt	52.488.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
13		MSTT36/2026/VĐ2: Mua sắm Máy lắc ống nghiệm	Mua sắm Máy lắc ống nghiệm	91.800.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
14		MSTT37/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ly tâm ≥ 6000 v/phút	Mua sắm Máy ly tâm ≥ 6000 v/phút	548.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
15	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT38/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ly tâm lạnh tốc độ cao ≥ 12000 rpm	Mua sắm Máy ly tâm lạnh tốc độ cao ≥ 12000 rpm	469.700.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
16		MSTT39/2026/VĐ2: Mua sắm Máy sưởi ấm bệnh nhân	Mua sắm Máy sưởi ấm bệnh nhân	593.400.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
17		MSTT40/2026/VĐ2: Mua sắm Máy theo dõi tín hiệu thần kinh trong mổ sọ não	Mua sắm Máy theo dõi tín hiệu thần kinh trong mổ sọ não	1.980.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
18		MSTT41/2026/VĐ2: Mua sắm Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số	Mua sắm Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số	2.980.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
19	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT42/2026 /VĐ2: Mua sắm Nồi hấp tiệt trùng ≥ 50L	Mua sắm Nồi hấp tiệt trùng ≥ 50L	137.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
20		MSTT43/2026 /VĐ2: Mua sắm Bàn mổ tổng quát đa năng cho phòng mổ cấp cứu	Mua sắm Bàn mổ tổng quát đa năng cho phòng mổ cấp cứu	1.280.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
21		MSTT44/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ dụng cụ dẫn lưu màng phổi	Mua sắm Bộ dụng cụ dẫn lưu màng phổi	37.290.240		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
22		MSTT45/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ dụng cụ mở khí quản	Mua sắm Bộ dụng cụ mở khí quản	256.803.840		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
23	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT46/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống lưng	Mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống lưng	589.115.920	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
24		MSTT47/2026 /VĐ2: Mua sắm Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Mua sắm Bộ dụng cụ tiểu phẫu	133.345.920		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
25		MSTT48/2026 /VĐ2: Mua sắm Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/ vòng quay	Mua sắm Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/ vòng quay	13.985.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
26		MSTT49/2026 /VĐ2: Mua sắm Hệ thống pendant cho phòng mổ nội soi	Mua sắm Hệ thống pendant cho phòng mổ nội soi	4.440.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
27	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT50/2026/VĐ2: Mua sắm Máy chườm lạnh	Mua sắm Máy chườm lạnh	300.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
28		MSTT51/2026/VĐ2: Mua sắm Máy đo SPO2	Mua sắm Máy đo SPO2	240.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
29		MSTT52/2026/VĐ2: Mua sắm Máy đo tốc độ máu lắng tự động ≥ 80 test/giờ	Mua sắm Máy đo tốc độ máu lắng tự động ≥ 80 test/giờ	173.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
30		MSTT53/2026/VĐ2: Mua sắm Máy lắc nuôi cấy vi sinh	Mua sắm Máy lắc nuôi cấy vi sinh	442.800.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
31	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT54/2026 /VĐ2: Mua sắm Máy làm ấm máu và dịch truyền tốc độ thấp	Mua sắm Máy làm ấm máu và dịch truyền tốc độ thấp	620.046.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
32		MSTT55/2026 /VĐ2: Mua sắm Máy siêu âm xách tay dò thần kinh và mạch máu	Mua sắm Máy siêu âm xách tay dò thần kinh và mạch máu	65.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
33		MSTT56/2026 /VĐ2: Mua sắm Máy Spindown	Mua sắm Máy Spindown	84.950.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
34		MSTT57/2026 /VĐ2: Mua sắm Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Formadehyde 2%	Mua sắm Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Formadehyde 2%	3.785.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
35	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	MSTT58/2026 /VĐ2: Mua sắm Máy vỗ rung lồng ngực	Mua sắm Máy vỗ rung lồng ngực	806.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
36		CGTTRG 01/2026/VĐ2: Mua sắm Bàn mổ chấn thương chỉnh hình	Mua sắm Bàn mổ chấn thương chỉnh hình	1.196.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
37		CGTTRG 02/2026/VĐ2: Mua sắm Bàn mổ đa năng điện thủy lực	Mua sắm Bàn mổ đa năng điện thủy lực	3.252.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
38		CGTTRG 03/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ đặt nội khí quản sơ sinh	Mua sắm Bộ đặt nội khí quản sơ sinh	93.060.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
39	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 04/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ đặt nội khí quản trẻ em	Mua sắm Bộ đặt nội khí quản trẻ em	95.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
40		CGTTRG 05/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl, 100µl, 200µl)	Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl, 100µl, 200µl)	60.199.200		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
41		CGTTRG 06/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl,	Mua sắm Bộ Pipette đơn kênh thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl,	359.100.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	200µl, 100µl, 20µl, 10µl)	200µl, 100µl, 20µl, 10µl)		Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác							
42		CGTTRG 07/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ Pipette thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl, 200µl, 100µl, 20µl, 10µl, 2.5µl)	Mua sắm Bộ Pipette thay đổi thể tích bao gồm các cỡ (1000µl, 200µl, 100µl, 20µl, 10µl, 2.5µl)	60.199.200		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
43		CGTTRG 08/2026/VĐ2: Mua sắm Bộ Pipette: 0,5-10; 100; 200; 1000 µl	Mua sắm Bộ Pipette: 0,5-10; 100; 200; 1000 µl	42.400.800		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
44	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 09/2026/VĐ2: Mua sắm Đèn hồng ngoại	Mua sắm Đèn hồng ngoại	126.600.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
45		CGTTR 10/2026/VĐ2: Mua sắm Đèn mổ 2 chóa LED ≥ 160.000lux + 160.000lux	Mua sắm Đèn mổ 2 chóa LED ≥ 160.000lux + 160.000lux	2.754.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
46		CGTTRG 11/2026/VĐ2: Mua sắm Đèn mổ treo trần, 2 chóa LED ≥160.000lux + 160.000 lux, có Camera, monitor	Mua sắm Đèn mổ treo trần, 2 chóa LED ≥160.000lux + 160.000 lux, có Camera, monitor	1.700.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
47	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 12/2026/VĐ2: Mua sắm Đèn tiệt trùng khí gas	Mua sắm Đèn tiệt trùng khí gas	64.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
48		CGTTRG 13/2026/VĐ2: Mua sắm Dụng cụ tập lên xuống bậc thang	Mua sắm Dụng cụ tập lên xuống bậc thang	28.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
49		CGTTRG 14/2026/VĐ2: Mua sắm Ghế tập cơ	Mua sắm Ghế tập cơ	29.980.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
50		CGTTRG 15/2026/VĐ2: Mua sắm Giường bệnh nhân 3 tay quay (kèm bàn ăn qua giường)	Mua sắm Giường bệnh nhân 3 tay quay (kèm bàn ăn qua giường)	2.880.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
51		CGTTRG 16/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng	Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng	4.945.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
52	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 17/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng, tiết niệu	Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho ổ bụng, tiết niệu	3.225.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
53		CGTTRG 18/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho tạo hình hàm mặt	Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm dụng cụ cho tạo hình hàm mặt	3.836.400.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
54	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 19/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống tập đa năng: Tập chân, vai, tay	Mua sắm Hệ thống tập đa năng: Tập chân, vai, tay	550.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
55		CGTTRG 20/2026/VĐ2: Mua sắm Hệ thống tập hoạt động trị liệu: bàn, ghế, các thiết bị chức năng	Mua sắm Hệ thống tập hoạt động trị liệu: bàn, ghế, các thiết bị chức năng	55.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
56		CGTTRG 21/2026/VĐ2: Mua sắm Máy cấy máu	Mua sắm Máy cấy máu	730.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
57		CGTTRG 22/2026/VĐ2: Mua sắm Máy chạy bộ	Mua sắm Máy chạy bộ	606.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
58	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 23/2026/VĐ2: Mua sắm Máy đếm công thức bạch cầu bằng tay	Mua sắm Máy đếm công thức bạch cầu bằng tay	81.999.960	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
59		CGTTRG 24/2026/VĐ2: Mua sắm Máy điện xung 2 kênh kết hợp với chẩn đoán điện	Mua sắm Máy điện xung 2 kênh kết hợp với chẩn đoán điện	1.050.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
60		CGTTRG 25/2026/VĐ2: Mua sắm Máy điều trị từ trường	Mua sắm Máy điều trị từ trường	347.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
61		CGTTRG 26/2026/VĐ2: Mua sắm Máy điều trị vi sóng -M	Mua sắm Máy điều trị vi sóng -M	280.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
62	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 27/2026/VĐ2: Mua sắm Máy đo cung lượng tim	Mua sắm Máy đo cung lượng tim	1.430.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
63		CGTTRG 28/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ép tim tự động	Mua sắm Máy ép tim tự động	847.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
64		CGTTRG 29/2026/VĐ2: Mua sắm Máy Garo hơi tự động	Mua sắm Máy Garo hơi tự động	364.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
65		CGTTRG 30/2026/VĐ2: Mua sắm Máy gây mê kèm thở có tính năng tự điều chỉnh nồng độ đích thuốc mê hô hấp	Mua sắm Máy gây mê kèm thở có tính năng tự điều chỉnh nồng độ đích thuốc mê hô hấp	2.020.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
66	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 31/2026/VĐ2: Mua sắm Máy hấp ẩm nhanh ≥ 18 lít	Mua sắm Máy hấp ẩm nhanh ≥ 18 lít	4.200.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
67		CGTTRG 32/2026/VĐ2: Mua sắm Máy kích thích thần kinh	Mua sắm Máy kích thích thần kinh	36.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
68		CGTTRG 33/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ly tâm lắng mẫu nhanh	Mua sắm Máy ly tâm lắng mẫu nhanh	73.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
69		CGTTRG 34/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ly tâm tuýp máu (48-80 tuýp) tốc độ ≥ 4000 v/phút	Mua sắm Máy ly tâm tuýp máu (48-80 tuýp) tốc độ ≥ 4000 v/phút	1.239.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
70	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 35/2026/VĐ2: Mua sắm Máy Roll Mixer	Mua sắm Máy Roll Mixer	38.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
71		CGTTRG 36/2026/VĐ2: Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (có IBP)	Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (có IBP)	3.943.600.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
72		CGTTRG 37/2026/VĐ2: Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và EtCO2)	Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và EtCO2)	4.400.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
73	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 38/2026/VĐ2: Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (IBP, độ mê sâu)	Mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (IBP, độ mê sâu)	3.320.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
74		CGTTRG 39/2026/VĐ2: Mua sắm Máy theo dõi lưu lượng tim liên tục kèm theo dõi ScvO2	Mua sắm Máy theo dõi lưu lượng tim liên tục kèm theo dõi ScvO2	2.545.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
75		CGTTRG 40/2026/VĐ2: Mua sắm Máy thở xách tay	Mua sắm Máy thở xách tay	1.711.080.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
76		CGTTRG 41/2026/VĐ2: Mua sắm Máy truyền dịch	Mua sắm Máy truyền dịch	3.264.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
77	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 42/2026/VĐ2: Mua sắm Máy ủ nhiệt kèm lắc rung	Mua sắm Máy ủ nhiệt kèm lắc rung	376.600.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
78		CGTTRG 43/2026/VĐ2: Mua sắm Pipette đơn kênh thay đổi thể tích cỡ 5000µl	Mua sắm Pipette đơn kênh thay đổi thể tích cỡ 5000µl	8.899.200		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
79		CGTTRG 44/2026/VĐ2: Mua sắm Pipette stepper cơ học	Mua sắm Pipette stepper cơ học	83.850.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
80	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 45/2026/VĐ2: Mua sắm Thùng đựng dung dịch khử khuẩn Cidex	Mua sắm Thùng đựng dung dịch khử khuẩn Cidex	103.824.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
81		CGTTRG 46/2026/VĐ2: Mua sắm Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 (≥ 1.8m)	Mua sắm Tủ an toàn sinh học cấp II, A2 (≥ 1.8m)	1.140.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
82		CGTTRG 47/2026/VĐ2: Mua sắm Tủ thao tác PCR	Mua sắm Tủ thao tác PCR	387.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
83		CGTTRG 48/2026/VĐ2: Mua sắm Xe đạp lực kế	Mua sắm Xe đạp lực kế	270.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
84	Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 49/2026/VĐ2: Mua sắm Xe giường hồi tỉnh	Mua sắm Xe giường hồi tỉnh	1.900.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
85		CGTTRG 50/2026/VĐ2: Mua sắm Passbox (Chuyển mẫu 1 chiều)	Mua sắm Passbox (Chuyển mẫu 1 chiều)	90.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
TỔNG CỘNG				**108.846.281.280**								

Bằng chữ: Một trăm linh tám tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi mốt nghìn, hai trăm tám mươi đồng./.