TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HẠ LONG-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 10138 /QĐ-THL

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN HẠ LONG – TKV

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội: V/v ban hành Luật đấu thầu; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ: Quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TKV ngày 15/8/2024 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế Đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v giao kế hoạch đầu tư năm 2025 - Công ty than Hạ Long - TKV;

- Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND thành phố Cẩm Phả V/v phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

- Căn cứ Quyết định số 4280/QĐ- THL ngày 07/5/2025 của Giám đốc Công ty than Hạ Long- TKV V/v phê duyệt BCKTKT Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

- Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh

Quảng Ninh V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

- Căn cứ Quyết định số 522/QĐUBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Mông Dương V/v cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thuê đất để làm Bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại tờ trình ngày 28/9/2026 V/v xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao cho Phòng ĐTM cùng các phòng liên quan.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Trưởng các phòng: ĐTM, KH, TĐ, KCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các PGĐ;
- Như điều 3;
- Lưu VP, ĐTM, PVS.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5700100256 - 022
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Phạm Duy Hưng

PHỤ LỤC 01. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN BÃI ĐỔ THẢI ĐẤT ĐÁ THẢI HẦM LÒ DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ KHE CHÀM II - IV VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ BẮC CỌC SÁU

(Kèm theo Quyết định số 10138../QĐ-THL ngày 30./ 9 /2026)

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập BCKTKT dự án Bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu	Công ty Cổ phần tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	269.707.687	Quyết định số 965/QĐ-THL ngày 07/02/2025
2	Chi phí lập nhiệm vụ qui hoạch và lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại C.T.C	925.451.825	Quyết định số 8209/QĐ-THL ngày 26/8/2024
Tổng giá trị			**1.195.159.512**	

PHỤ LỤC 02. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LCNT

DỰ ÁN BÃI ĐỔ THẢI ĐẤT ĐÁ THẢI HẦM LÒ DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ KHE CHÀM II - IV VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ BẮC CỌC SÁU

(Kèm theo Quyết định số 10138../QĐ-THL ngày 30../ 9 /2026)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí lãi vay	Công ty than Hạ Long - TKV	61.298.986	
2	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng	Công ty than Hạ Long - TKV	3.402.000.000	
3	Chi phí dự phòng	Công ty than Hạ Long - TKV	1.305.429.391	
Tổng giá trị			**4.768.728.377**	

PHỤ LỤC 03. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LCNT

DỰ ÁN BÃI ĐỔ THẢI ĐẤT ĐÁ THẢI HẦM LÒ DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ KHE CHÀM II - IV VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ BẮC CỌC SÁU

(Kèm theo Quyết định số 10138/QĐ-THL ngày 30./ 9 /2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	GS hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty than Hạ Long - TKV	BT 01: Giám sát thi công xây dựng	- Giám sát thi công thi công xây dựng	207.847.103	Vay thương mại trong nước 85% và 15% còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác của CĐT	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	60 ngày		
2	Công ty than Hạ Long - TKV	BT02: Thi công Tuyến kè rọ đá số 2	- Đào đất móng, Xếp rọ đá và đắp đất lưng kè	3.067.318.233		Chào hành cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	02 tháng	Quý 4/2026	Theo đơn giá cố định	60 ngày		
3	Công ty than Hạ Long - TKV	BT03: Kiểm toán dự án	- Kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án, kiểm tra quyết toán báo cáo hoàn thành dự án	87.945.332		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý 4/2026	Trọn gói	45 ngày		
Tổng giá gói thầu				**3.363.110.668**									

PHỤ LỤC4. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN BÃI ĐỔ THẢI ĐẤT ĐÁ THẢI HẦM LÒ DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ KHE CHÀM II - IV VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ BẮC CỌC SÁU

(Kèm theo Quyết định số..4013.8../QĐ-THL ngày..30../ 9 /2026)

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tuyến kè rọ đá số 1	3.058.558.279	
2	Đường công vụ và hàng rào thép gai	1.974.166.461	
Tổng cộng		**5.032.724.740**	

PHỤ LỤC 05. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

DỰ ÁN BÃI ĐỔ THẢI ĐẤT ĐÁ THẢI HẦM LÒ DỰ ÁN KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ KHE CHÀM II - IV VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ BẮC CỌC SÁU

(Kèm theo Quyết định số..1013../QĐ-THL ngày.30../ 9 /2026)

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	1.195.159.512	
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	4.768.728.377	
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3.363.110.668	
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	5.032.724.740	
Tổng giá trị các phần công việc		**14.359.723.298**	
Tổng mức đầu tư của dự án		**14.359.723.298**	