TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1287/QĐ-EVNSPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – khu công nghiệp Sa Đéc C

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 74/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong "Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công Điện lực miền Nam;

Căn cứ Công văn số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Công văn số 6473/EVNSPC-QLĐT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến Văn bản số 4259/EVN-QLĐT hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 3677/QĐ-EVNSPC ngày 26/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 3797/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam;

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1046/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-EVNSPC ngày 26/05/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đo đạc chỉnh lý thửa đất, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ BTGPMB Dự án: Trạm biến áp 110kV KCN Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – KCN Sa Đéc C;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-EVNSPC ngày 15/06/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc Phê duyệt dự án Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – khu công nghiệp Sa Đéc C;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm tập trung Vật tư thiết bị (VTTB) lưới điện 110kV cho các công trình Đầu tư xây dựng (ĐTXD) đợt 2 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Máy biến áp các loại);

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 11/01/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm tập trung vật tư thiết bị (VTTB) lưới điện 110kV cho các công trình Đầu tư xây dựng (ĐTXD) đợt 2 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (VTTB Trạm biến áp 110kV);

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 21/01/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm tập trung vật tư thiết bị (VTTB) lưới điện 110kV cho các công trình Đầu tư xây dựng (ĐTXD) đợt 2 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Nhóm VTTB dây dẫn, cáp quang và phụ kiện đường dây);

Căn cứ Văn bản số 1947/EVNSPC-ĐT ngày 13/03/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc công tác rà phá bom mìn vật nổ các dự án lưới điện 110kV;

Căn cứ Văn bản số 3094/TVĐMN-TR ngày 16/7/2025 của Công ty Tư vấn Điện miền Nam về việc xin ý kiến về công tác rà phá bom mìn cho dự án Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – Khu công nghiệp Sa Đéc C;

Căn cứ Văn bản số 3365/EVNSPC-ĐT ngày 13/05/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc khẩn trương phê duyệt BCNCKT/BCKTKT để chuẩn bị cho công tác mua sắm VTTB;

Căn cứ Văn bản số 3776/EVNSPC-VT ngày 26/05/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc khẩn trương hoàn thành phê duyệt BCNCKT/BCKTKT để triển khai ký kết hợp đồng mua sắm VTTB lưới điện 110kV cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 5159/ALĐMN-KHVT ngày 15/06/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam gửi Bộ Quốc Phòng - Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về việc rà phá bom mìn, vật nổ công trình Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – khu công nghiệp Sa Đéc C;

Xét Tờ trình số 5384/TTr-ALĐMN ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm biến áp 110kV KCN Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – KCN Sa Đéc C;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 617/QLĐT ngày 23/6/2026 của Ban Quản lý Đấu thầu về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm biến áp 110kV KCN Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – KCN Sa Đéc C;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu Tổng công ty Điện lực miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Sa Đéc C và đường dây 110kV An Hòa – khu công nghiệp Sa Đéc C, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Ban QLĐT, ĐT, PC, TCKT Tổng công ty Điện lực miền Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (thay b/c);
- Lưu: VT, QLĐT. N.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH TP. HỒ CHÍ MINH

Đào Hòa Bình

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TRẠM BIẾN ÁP 110KV KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC C VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV AN HÒA KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC C

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế và dự phòng (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
1	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 3: Khảo sát, Lập TKBVTC-DT, lập HSMT	Khảo sát, Lập TKBVTC-DT, lập HSMT	3.338.314.220	KHCB và TDTM	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Tư vấn Điện miền Nam thực hiện
2	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 4: Tư vấn thẩm tra và Giám sát khảo sát (Giai đoạn TKBVTC-DT)	Tư vấn thẩm tra và Giám sát khảo sát (Giai đoạn TKBVTC-DT)	293.007.813	KHCB và TDTM	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Chỉ định thầu cho Trung Tâm Tư vấn và Phát Triển Điện thực hiện *(Địa chỉ số: 52 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân định, TP.*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế và dự phòng (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
													HCM)
3	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 5: Giám sát thi công	Giám sát thi công	2.399.277.960	KHCB và TDTM	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	Giao Ban QLDA Lưới điện miền Nam thực hiện
4	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 6: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	629.709.009	KHCB và TDTM	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
5	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 7: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB	Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB (Cung cấp cột thép, phụ kiện đường dây 110kV, phụ kiện cho phần lộ ra 22kV và cung cấp chi phí bảo hiểm, tính toán trị số chỉnh định	87.991.912.068	KHCB và TDTM	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế và dự phòng (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
			relay...)										
6	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 8: Thí nghiệm hiệu chỉnh	Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị TBA, ngăn lộ, hệ thống SCADA, TTLL	3.015.260.557	KHCB và TDTM	Tự thực hiện		30 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	45 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện
7	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 9: Cấu hình, hiệu chỉnh đo xa Appmeter	Cấu hình, hiệu chỉnh, kiểm thử công tơ, tích hợp vào hệ thống, phần mềm Appmeter	202.805.265	KHCB và TDTM	Tự thực hiện		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam thực hiện
8	Tổng Công ty Điện lực miền Nam	Gói 10: Chuẩn bị sản xuất	Mua sắm các trang bị dụng cụ đồ nghề, phương tiện phục vụ QLVH và SCTX TBA, ĐD 110kV	599.419.987	KHCB và TDTM	Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức LCNT theo quy định
9	Tổng Công ty Điện lực	Gói 11: Rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, Điều tra xác định khu vực ô nhiễm	142.194.709	KHCB và TDTM	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Đơn vị được đề nghị chỉ định: là đơn vị được Bộ Quốc Phòng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế và dự phòng (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
	miền Nam		bom mìn, vật nổ; thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ										giao nhiệm vụ thực hiện
TỔNG CÁC GÓI THẦU				**98.611.901.588**									