UBND XÃ CAM HỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 113 /QĐ-BQLDA	*Cam Hồng, ngày 25 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ CAM HỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Công văn số 2041/UBND-KT ngày 18/8/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc điều chỉnh, chuyển tiếp các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công đang triển khai sau sắp xếp Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026 (nguồn tỉnh cấp tại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 06/5/2026) để bố trí vốn thực hiện dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch Đấu thầu và QLDA.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng với nội dung sau:

(Chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Bộ phận Kế hoạch Đấu thầu và QLDA triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHĐT&QLDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND XÃ CAM HỒNG T. QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CAM HỒNG

Phạm Xuân Phú

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQLDA ngày tháng 9 năm 2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng	Xây lắp	Thi công các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	1.753.259.000	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Quản lý dự án	Quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành	44.266.000		Chủ đầu tư tự thực hiện							
3		Giám sát thi công	Giám sát chất lượng, tiến độ, khối lượng các công việc thuộc gói thầu Xây lắp	56.967.000		Chủ đầu tư tự thực hiện							
4		Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính	Thực hiện tư vấn đo đạc, chỉnh lý địa chính, cắm mốc trong phạm vi thực hiện dự án	24.810.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu: 1.879.302.000 đồng													