UBND XÃ THỔ TANG **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 58/QĐ-KT	*Thổ Tang, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, sữa chữa một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ngập úng trên địa bàn xã do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ THỔ TANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2024; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 31/03/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2026 Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Thổ Tang V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, sữa chữa một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ngập úng trên địa bàn xã do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra năm 2026;

Xét đề nghị của Tổ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sữa chữa một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ngập úng trên địa bàn xã do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra năm 2026 với nội dung như sau:

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Phòng Kinh tế xã Thổ Tang	Xây lắp	2.972.160.000	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày
2		Tư vấn QLDA	89.878.000	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày
3		Tư vấn giám sát thi công	95.198.000	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng			**3.157.236.000**						

2. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã (nguồn chi thường xuyên).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm công khai, minh bạch thông tin trong đấu thầu theo quy định của pháp luật, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 29/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời người có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

- Thực hiện đầy đủ chế độ đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023; Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Công chức, cán bộ phòng Kinh tế; Trưởng các thôn có công trình liên quan; cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. THỔ TANG - T. PHÚ THỌ

Khổng Duy Hùng